



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมขนส่ง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหัวหมู-หนองกลางเนิน หมู่ที่ ๓	๙๘๖,๔๐๐.๐๐	๙๘๖,๔๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๐ เม.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสวนยาง หมู่ที่ ๗	๔๓๕,๑๐๐.๐๐	๔๓๕,๑๐๐.๐๐	๓ ก.ค. ๒๕๖๖	๑ ก.ย. ๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายคลองปริง ซอยกลาง ๕ (ขบ.ถ.๔๓-๐๓๗) หมู่ที่ ๕ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี	๔๖๗,๖๐๐.๐๐	๔๖๗,๖๐๐.๐๐	๒๗ มิ.ย.๒๕๖๖	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายคลองปริง ซอย ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๓ ก.พ.๒๕๖๖	๔ เม.ย.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ถนนสายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย.๒๕๖๗	๑ มิ.ย.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมขนส่ง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหิน ๓ หมู่ที่ ๓	๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๕ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๖ มี.ค.๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างกระพงค์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓	๔๓๗,๓๐๐.๐๐	๔๓๖,๙๐๐.๐๐	๘ มิ.ย.๒๕๖๖	๗ ส.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมะเดื่อ - มงคลศิลป์ หมู่ที่ ๑	๔๖๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖	๑๙ พ.ย.๒๕๖๖	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่มี
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงเจริญ - แขวงทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔	๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค.๒๕๖๖	๒๐ พ.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงเจริญ - ฝายคลองธาร หมู่ที่ ๔	๔๓๗,๒๐๐.๐๐	๔๓๖,๙๐๐.๐๐	๓๑ พ.ค.๒๕๖๖	๗ ส.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพริก - ท่าตะเกียบ ซอย ๑ (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๖	๔๓๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖	๑๙ พ.ย.๒๕๖๖	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		ไม่มี
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงเจริญ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๔	๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค.๒๕๖๖	๑๘ ก.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมขนส่ง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงเจริญ ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๔	๔๓๖,๙๐๐.๐๐	๔๓๖,๙๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค.๒๕๖๖	๑๘ ก.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบำรุงธรรม (ซบ.ถ. ๔๓ - ๐๓๐) (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๕	๔๓๕,๕๐๐.๐๐	๔๓๕,๕๐๐.๐๐	๕ เม.ย.๒๕๖๖	๔ มิ.ย.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายคลองปรัง - คลองโค (ซบ.ถ.๔๓ - ๐๔๔) หมู่ที่ ๕	๔๓๖,๖๐๐.๐๐	๔๓๖,๖๐๐.๐๐	๒๗ มิ.ย.๒๕๖๖	๒๕ ส.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างไทร ซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗	๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๓ ก.ค.๒๕๖๖	๑ ก.ย.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองวิเชียร (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑	๔๓๗,๒๐๐.๐๐	๔๓๖,๙๐๐.๐๐	๘ มิ.ย.๒๕๖๖	๗ ส.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายเขาบง - วังมะเดื่อ (ซบ.ถ.๔๓ - ๐๔๑) หมู่ที่ ๑	๔๓๗,๓๐๐.๐๐	๓๙๔,๘๒๗.๙๓	๑ มิ.ย.๒๕๖๖	๓๑ ก.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคมนาคมขนส่ง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒	๑๖๕,๔๐๐.๐๐	๑๖๕,๔๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค.๒๕๖๖	๑๔ พ.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนชำนาญ ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๒	๔๒๕,๗๒๗.๐๐	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	๘ มิ.ย.๒๕๖๖	๕ ส.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขุนชำนาญ - เจริญโชคดี ซอย ๑ หมู่ที่ ๒	๔๓๗,๓๐๐.๐๐	๔๓๖,๙๐๐.๐๐	๘ มิ.ย.๒๕๖๖	๗ ส.ค.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโค ซอย ๑ (ขบ.ถ.๔๓-๐๓๘) (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖	๘๕๑,๙๐๐.๐๐	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ก.ค.๒๕๖๖	๑๙ ก.ย.๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลเกษตรสุวรรณ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ มกราคม ๒๕๖๖		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการจิตอาสาลงมือทำด้วยใจ นำชีวีให้เป็นสุข	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๔๒๕.๐๐	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการอบต.เกษตรสุวรรณพบประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองโค	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘. อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบลเกษตรสุวรรณ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหนูน้อย	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากภาระงานของคณะครูมีจำนวนมาก	ไม่มี
๑๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตำบล	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๔๓๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔. อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. โครงการวันสำคัญ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๖. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ประจำปี จังหวัดชลบุรีของอำเภอบ่อทอง	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	๖,๐๐๐.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลเกษตรสุวรรณ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ	ไม่มี
๑๙. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๕๐.๐๐	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐. โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิที่ควรได้รับสำหรับผู้พิการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑. โครงการเด็กและเยาวชนอาสาเพื่อทำความดี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒. โครงการรักปลอดภัยอย่าไวใจเอดส์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓. โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ร่วมฝ่าฝันยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๔. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมู่บ้านไม่มีระเบียบ ข้อบังคับที่จะรับเงินอุดหนุน	ไม่มี
๒๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖. โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีตำบลเกษตรสุวรรณ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๗๔๕.๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๕๘๘.๐๐	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑. โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำตำบลเกษตรสุวรรณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๒. โครงการนำเยาวชนไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๕๐.๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓. โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ	ไม่มี
๓๔. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองปริง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕. โครงการถักทอร้อยสานก่อรักษาค่านิยมวิถีชีวิตและความเป็นไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙ ธันวาคม ๒๕๖๕		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนเกษตรสุวรรณต่อต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ	ไม่มี
๓๗. โครงการประเพณีวิ่งควายประจำตำบลเกษตรสุวรรณ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๗๖๓.๐๐	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘. โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๙. โครงการเด็กและเยาวชนตำบลเกษตรสุวรรณ"ร่วมใจทำดี" เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพคนในชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๐. โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๗๕.๐๐	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑. โครงการอบรมแกนนำและการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒. โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓. โครงการสร้างวัฒนธรรมในการสวมหมวกนิรภัยและเด็กติดรถ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔. อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๕. โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ	ไม่มี
๔๖. โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษตรสุวรรณ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ กรกฎาคม - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน การประหยัดพลังงานภายในตำบลเกษตรสุวรรณ (พลังงานแสงอาทิตย์)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิการภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๗๕.๐๐	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการส่งเสริมความรู้การลดปริมาณการใช้ขยะในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๗๕.๐๐	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการประชาร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๒๔.๐๐	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖. โครงการคืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ แม่น้ำลำคลองสะอาดปลอด มลพิษ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลา ในการจัดทำ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
๗. โครงการทำหมันสุนัขใน พื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจาก จังหวัดได้ลง ทำให้	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๓๔๐.๐๐	๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับสาธารณสุขและการ ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำโครงการ จัดตั้ง อปพร. ไปแล้ว	ไม่มี
๓. โครงการป้องกันสาธารณสุข ซึ่งเกิดจากอัคคีภัยให้แก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำโครงการ จัดตั้ง อปพร. ไปแล้ว	ไม่มี
๔. โครงการงานเทศกาลทุเรียน ผลไม้ และของดีปอทอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๖		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการตามของนโยบาย รัฐบาล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี